



## Rapporto Campo Atletica E.Fabretto – Gorizia

A seguito di consultazioni con Sandro Brondani che si sta occupando per conto del CP FIDAL Gorizia, dei rapporti con il Comune di Gorizia relativamente al Cantiere del Campo di Atletica, sono emerse le seguenti criticità:

1. A chiusura del Cantiere l'impresa NON aveva provveduto allo smaltimento dei ruderi abbandonati in loco. Segnalato il fatto al Comune, l'impresa ha provveduto allo smaltimento.
2. Il terreno all'interno del Campo risulta devastato dal passaggio delle ruspe e NON ripristinato ai termini di omologazione, deve essere spianato e conservare una pendenza adeguata alle aree di caduta attrezzi, inoltre rappresenta un rischio infortuni per giudici e addetti.
3. Il Comune segnala un disavanzo di 50.000€, viene segnalato che NON sono stati ordinati attrezzi, attrezzature e arredi. Fornisco a Sandro il documento impianti FIDAL Smart Trak 2020 ultimo aggiornamento, in cui si può trovare l'elenco Attrezzi indispensabili e consigliati al fine della Regolare Omologazione nonché tutta la Documentazione da richiedere all'Impresa Costruttrice da parte del Comune da fornire all'Omologatore che sarà incaricato dalla FIDAL centrale previa richiesta.

Ha contribuito anche il Fid Prov. GGG Andra Saito, che ha effettuato un sopralluogo di persona.

Dall'elenco suddetto, ho fatto togliere attrezzi non più utili e fuori regolamento, creando un risparmio per altra attrezzatura. Ho provato a far inserire anche un EDM "Electronics Dimension Systems" da acquistare da altra azienda rispetto a Sportissimo dove verrà ordinata tutta l'attrezzatura. Provvedo a farmi fare dei preventivi.

Restiamo in attesa del preventivo di Sportissimo per capire se possiamo ottenere tutto il richiesto.

4. Il problema più rilevante che mette a rischio lo svolgimento dei Camp. Inverali Lanci di febbraio, risulta essere che l'impresa ha asportato il vecchio strato di cemento delle 3 pedane circolari forse a causa di deterioramento, ma senza ripristinare lo strato a nuovo.  
Con le temperature invernali può essere un serio problema gettare il nuovo getto in cemento che potrebbe spaccarsi.

Massimiliano Ursino

23/11/24

